



INGENIERÍA Y ESTUDIOS LTDA  
Ingenieros Consultores

## CONSORCIO INGEPEREIRA

INGENIERIA

INGEPEREIRA 064-2015

1/1

Pereira, agosto 28 de 2015

Señores:

**VALORIZACION MUNICIPAL**

Edificio Torre Central

Att: Ing. Diana Clemencia Pava

Pereira

**REFERENCIA:** CONTRATO No. 1826-2015

**OBJETO:** "ASESORÍA E INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN PLAN DE OBRAS 2013 - 2015. GRUPO 1: INTERSECCIÓN UTP - CANAAN; INTEGRACIÓN PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO; CALLE 8 NORTE - CALLE 8 SUR; CALLE 9 NORTE; SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO; CONEXIÓN DORADO - POBLADO, INTERSECCIÓN BAVARIA.

**ASUNTO:** Actas de Comités de Obra - Calle 8; Calle 9; Calle 8 Norte

Cordial saludo,

Por medio de la presente remitimos a usted las Actas de Comités de Obra que listamos a continuación con los correspondientes avances de obra y de inversión detallando los atrasos a la fecha.

- ACTA DE COMITÉ No. 9 (fecha: 28/07/2015)  
Retraso Calle 8: -\$414.427.452/ -24 días  
Retraso Calle 9: -\$375.916.391 / - 31 días
  
- ACTA DE COMITÉ No 10 (fecha: 04/08/2015)  
Retraso Calle 8: -\$478.557.071/ -28 días según Contratista: -10 días  
Retraso Calle 9: -\$358.940.154 / -30 días según Contratista: -7 días
  
- ACTA DE COMITÉ No. 11 (fecha 11/08/2015)  
Retraso Calle 8: -\$276.134.549/-16 días según Contratista: -11 días  
Retraso Calle 9: -\$120.862.109/ -10 días según Contratista: -9 días



INGENIERÍA Y ESTUDIOS LTDA  
Ingenieros Consultores

## CONSORCIO INGEPEREIRA



- ACTA DE COMITÉ No. 12 (fecha 18/08/2015)

Retraso Calle 8:	-\$540.087.644/-32 días	según contratista:	-13 días
Retraso Calle 9:	-\$218.913.345/-18 días	según Contratista:	-9 días

Como respuesta a las situaciones de atraso evidenciada, el Contratista de Obra decidió implementar un orden diferente en la ejecución de las actividades, iniciando con la reposición de las redes de acueducto en la calle 8 y calle 9 lo cual está en evaluación para la verificar su incidencia en la recuperación de los atrasos.

Atentamente,

**ALVARO MILLAN ÁNGEL**  
**Director de Interventoria**  
**CONSORCIO INGEPEREIRA**

CC: Ing Iván Sanchez R – Director Operativo de Estudios, Diseños y Proyectos  
Archivo Ingepereira



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	27 de agosto de 2015	<b>Número de radicado:</b>	49394
<b>Tipo de documento:</b>	Carta	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	ALVARO MILLAN ANGEL		
<b>Descripción o asunto:</b>	CONTRATO Ns 1826-2015	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	20
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	IVAN SANCHEZ ROJAS - Director Operativo Diseño Y Obras De Infraestructura, CARLOS ARTURO SALAZAR HINCAPIE - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

