

Bogotá, 26 de Febrero de 2016
CGS-CEXS-000830-2015

Señores
MUNICIPIO DE PEREIRA
Atn.: Dr. JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde Municipal
Carrera 7 No. 18-55 Piso 8
Tel. (9) 3248115
Pereira, Risaralda

Referencia: Convenio 032 de 2013 suscrito entre el Fondo Adaptación y el Municipio de Pereira. PROYECTO "RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ARABIA"

Asunto: Cumplimiento de Compromisos Reunión de 16 de febrero de 2016

Respetado Doctor,

En el marco del Convenio Interadministrativo de la referencia, se realizó reunión de seguimiento a los proyectos objeto del mismo. Como es de su conocimiento este proyecto a la fecha no has sido aprobado debido a que durante la administración anterior no fue posible hacer entrega del diseño definitivo incluyendo el estudio de amenaza y riegos, componente que es requisito para la aprobación integral del mismo.

La Secretaria de Desarrollo Rural a través de la Ingeniera Carolina Cardona, informó al Fondo y esta Gerencia, que se hace necesario contratar una consultoría que realice ajustes a los estudios existentes que incluyen componente de amenaza y riesgos y que a la fecha el municipio ya cuenta con los recursos para adelantar la contratación de los mismos.

En virtud de lo anterior en dicha reunión se acordaron algunos compromisos así:

- 1- Iniciar proceso para contratar los ajustes al diseño, fecha 22 de febrero de 2016.
- 2- Adjudicación de contrato para consultoría de ajustes al diseño, fecha 30 de marzo de 2016.
- 3- Hacer entregas parciales de los estudios: Diagnostico; Alternativas y Diseño definitivo, durante dos (2) meses para revisar según alcance de los ajustes.

Gerencia Asesora - FONDO ADAPTACION
Grupo 3 - Caldas, Quindío y Risaralda
Acueducto y Saneamiento Básico
Consortio Gestores de Saneamiento

- 4- Plazo aprobación diseños, fecha 30 de mayo de 2016.
- 5- Plazo inicio de proceso contratación obras para proyecto, 15 de junio de 2016.

Debido que a la fecha el municipio no ha reportado la contratación de los ajustes al diseño y estudios de amenaza y riesgos, le solicitamos nos informe si este proceso ya fue iniciado, pues de dicha gestión depende la decisión del Fondo Adaptación de mantener los recursos con destino al proyecto.

Cordialmente,



RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ
Gerencia Fondo Adaptación
Representante Legal y Director de Proyecto

ANEXO: Copia de acta reunión febrero 16 de 2016

Elaboró: Sandra Galán
C.C. Ing. Lorena Ávila - Sectorial de Agua Potable y Saneamiento Básico Fondo Adaptación
C.C. Archivo. C316

PROYECTO o TEMA: PROYECTOS PEREIRA - CONVENIO 032/2013		
Fecha: 16 FEB/2016	Hora Inicio:	Hora Fin:
Lugar: FONDO ADAPTACION		
Asistentes:		
Nombre	Cargo o Perfil	Entidad o Institución
Carolina Cardona	Secr. Dpto. Rural	Mpio. Pereira
Lorena Avila	Sectorial	Fondo
Rafael Cuervo	Director Gerencia	CES
Sandra Galán	Juridico Convenio	CES
Oswaldo Chaparro F.	Asa. Fondo	FONDO

Objetivo de la reunión

SEGUIMIENTO PROYECTOS CONVENIO 032/2013
MPIO. DE PEREIRA.

Temas tratados

ESTADO PROYECTOS

① PROYECTO GUACARI CONDINA (ALC.)

En ejecución obras : 49% Avance

Se requirieron recursos Adicionales por \$ 307 millones para la ejecución de obras complementarias en la zona de descarga.

El Municipio ya cuenta con la disponibilidad de los recursos y se prevé realizar el otrosi correspondiente al contrato de obra.

Plazo.
Compromiso → otrosi Municipio : 19 Feb/2016

La Interventoría manifiesta que el tiempo adicional de No requiere de mayores costos de Interventoría y el FONDO aclara que, en caso de requerirse mayores

El contrato de obra no pasa del 30 10/16 → 10 se ...
Interferencia.

Para este proyecto también se requieren otras obras al punto de descarga que son responsabilidad del Concesionario de la vía. → El Mpio se compromete Gestionar con la ANI los recursos necesarios para esta Interferencia.

PENDIENTE: - Permisos ARDER / Permiso de vertimiento
- Permiso de la ANI para intervención obras Paralelas a la Vía Concesionada.
En trámite Actual.

COMPROMISO → CGS Enviar al FONDO datos de radicación y Soportes presentados a la ANI para apoyo en la gestión de los permisos.

→ El Mpio se reunirá la próxima semana con la ARDER para revisar el Estado de trámite del Permiso de vertimiento / No obstante dicha Corporación informó que se podía iniciar la ejecución de obras en el sitio.

2) ALCANTRILLADO y DREAJEDUCTO ARABIA En Ajustes de diseño

El CGS manifiesta que en desarrollo de esta etapa, revisión y observaciones de los documentos presentados por el municipio, y en reuniones realizadas con el Consultor y E.T., se han presentado dificultades para consolidar el diseño acorde con el estudio de riesgos según los requerimientos del FONDO. A la fecha no se cuenta con ningún concepto de aprobación.
En este sentido el municipio realizará una nueva contratación para el ajuste de los diseños por \$136 Millones.
El municipio cuenta con el respectivo CDP

COMPROMISO → CGS envía al municipio los lineamientos y observaciones del estudio de amenaza y riesgos para que con base en dicho estudio se enfoquen y ajusten los ajustes de diseño necesarios para contar con un ítem aprobable según los lineamientos del Fondo: Plazo: 19 feb/2016 → Insuimos excret. y Recomendaciones

CRONOGRAMA → Iniciar Proceso: 22 Feb/2016 = Carta por incumpl. de compromiso.
Por parte del Hpio. → Adjudicación Ajustes: Marzo 2016 - 30 Marzo Inicio.
Entregas Parciales: 2 meses para revisar según alcance ajustes.

- Amenaza
- Diagnóstico
- Alternativas
- Dis. Definitivo

Plazo aprob. diseños: 30 Mayo/2016
Plazo inicio proceso licit. obras: 15 Junio/2016

⇒ El convenio vence 15 Oct/2016

⇒ PRÓXIMA REUNIÓN SEGUIMIENTO: 30 MARZO/2016
8:00 AM

FIRMAS ASISTENTES

CARDUO CRIBUVA T.

MERO PEREIRA.

Rafael Herrera Cruz / CGS.

S. SANDA GALÁN / CGS.

OSMEROCH / FONDO

Francisco
Arenas Torres



Clasificación	Correspondencia General		
Fecha de radicación:	29 de febrero de 2016	Número de radicado:	9538
Tipo de documento:	Carta	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	RAFAEL HOLMAN CUERVO GOMEZ		
Descripción o asunto:	CONVENIO 032 DE 2013	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	3
Anexos digitales:			
Destino:	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MENESES - Secretaria Ejecutiva	Copia a:	ALBA ROCIO CRUZ LADINO - Auxiliar Administrativo

