



Unión. Temporal
PEREIRA MODERNA 2015

Pereira, 28 de junio de 2017

IAF- 152 -17

Señores
CONSORCIO PCH
Sebastián Hernández López.
Representante legal
Interventoría.

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: 30089-2017

Fecha: 04/07/2017-08:52:03

Recibido por: SANDRA MILENA BETANCOURT ARISTIZABAL

Destino: 2.5.1. Dirección de Obras de Infraestructura y

Equipamiento

Anexos:

Referencia: Contrato No. 1633 del 26 de marzo del 2015 ADECUACION CARRILES
EXISTENTES E INTERSECCION CALLE 13 CON AV. DEL FERROCARRIL.

Asunto: CIERRE PARCIAL Y REPARACION CALLE 12 ENTRE CRAS 12 Y 12B

Cordial saludo,

Como es de su conocimiento se adelantan gestiones para la reparación de las redes domiciliarias de alcantarillado y carpeta de rodadura en la calle 12 con cras 12 y 12b con acompañamiento de la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P a continuación se presentan las cantidades y el cronograma de obra para dicha actividad.

Atentamente,

Ing. Jaime Alonso Zapata
Director de Obra
U.T. Pereira Moderna 2015

C.C. Ing. Milton Hurtado García- Director Operativo Secretaria de Infraestructura.

C.C Arq. Diana Vanesa bedoya-control físico

C.C Ing. Alexis posada -A.M.CO

C.C doc. Mario león ossa - director instituto de movilidad de Pereira

C.C Ing. Luis Alberto herrera - comisión de vías secretaria de planeación municipal

C.C Ing. Juan alvarez -dir operativa empresa de acueducto y alcantarillado de Pereira

CANTIDADES REPARCHEO CALLE 12 CARRERAS 12 Y 12B

DEMOLICION PAVIMENTO HIDRAULICO			
UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	m2
CRA 12 12-03	3	9	27
CRA 12 11-75	4	6	24
CRA 12 11-75	4	6	24
CRA 12a 11a-78	4	3	12
CRA 12 12-50	4	3	12
CRA 12 12-33	4	6	24
CRA 12 12-38	4	6	24
CRA 12 12-32	4	6	24
CRA 12 12-32	4	6	24
			195

EXCAVACION 0-2 CONGLOMERADO				
UBICACIÓN	LARGO(m)	ANCHO(m)	espesor(m)	m3
CRA 12 12-03	5.7	0.7	1.8	7.182
CRA 12 12-38	5.5	0.7	1.8	6.93
CRA 12 12-38	5.8	0.7	1.8	7.308
CRA 12 12-30	5.1	0.7	1.8	6.426
CRA 12 12A-11A-75	5.3	0.7	1.8	6.678
CRA 12 12-33	5.3	0.7	1.8	6.678
CRA 12 12-38	5.5	0.7	1.8	6.93
				48.132

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ALCANTARILLADO		
UBICACIÓN	LARGO(m)	m
CRA 12 12-03	5.7	5.7
CRA 12 12-38	5.5	5.5
CRA 12 12-38	5.8	5.8
CRA 12 12-30	5.1	5.1
CRA 12 12A-11A-75	5.3	5.3
CRA 12 12-33	5.3	5.3
CRA 12 12-38	5.5	5.5
		38.2

LLENO CON AFIRMADO				
UBICACIÓN	LARGO(m)	ANCHO(m)	espesor(m)	m3
CRA 12 12-03	4.7	0.6	1.8	5.076
CRA 12 12-38	5.5	0.6	1.8	5.94
CRA 12 12-38	5.8	0.6	1.8	6.264
CRA 12 12-30	5.1	0.6	1.8	5.508
CRA 12 12A-11A-75	5.3	0.6	1.8	5.724
CRA 12 12-33	5.3	0.6	1.8	5.724
CRA 12 12-38	5.5	0.6	1.8	5.94
				40.176

ASFALTO				
UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPEJOR(m)	m3
CRA 12 12-03	3	9	0.08	2.16
CRA 12 11-75	4	6	0.08	1.92
CRA 12 11-75	4	6	0.08	1.92
CRA 12a 11a-78	4	3	0.08	0.96
CRA 12 12-50	4	3	0.08	0.96
CRA 12 12-33	4	6	0.08	1.92
CRA 12 12-38	4	6	0.08	1.92
CRA 12 12-32	4	6	0.08	1.92
CRA 12 12-32	4	6	0.08	1.92
				15.6

RETIRO MATERIAL SOBRANTE				
UBICACIÓN	ANCHO (m)	LARGO (m)	ESPEJOR(m)	m3
CRA 12 12-03	3	9	0.2	5.4
CRA 12 11-75	4	6	0.2	4.8
CRA 12 11-75	4	6	0.2	4.8
CRA 12a 11a-78	4	3	0.2	2.4
CRA 12 12-50	4	3	0.2	2.4
CRA 12 12-33	4	6	0.2	4.8
CRA 12 12-38	4	6	0.2	4.8
CRA 12 12-32	4	6	0.2	4.8
CRA 12 12-32	4	6	0.2	4.8
				39

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	10 jul '17									
1		ADECUACION CALLE 12 CRAS 12 Y 12B				09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2		Demolicion concreto hidraulico	1 día	lun	lun										
3		Excavacion 0-2 conglomerado	3 días	10/07/17	10/07/17										
4		Suministro e instalacion tuberia alcantarillado	2 días	mar 11/07/	jue 13/07/										
5		lleno con afirmado	2 días	12/07/17	13/07/17										
6		Asfalto	1 día	14/07/17	17/07/17										
				mar 18/07/	mar 18/07/										

Proyecto: reparcho aguas y ag Fecha: sáb 01/07/17	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duracion		Fecha limite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin				



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	04 de julio de 2017	Número de radicado:	30089
Tipo de documento:	CONSULTA DE DOCUMENTOS	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	JAIME ALONSO ZAPATA		
Descripción o asunto:	CONTRATO 1633	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura, MILTON HURTADO GARCIA - Director Operativo De Obras De Infraestructura Y Equipamiento	Copia a:	BYRON RENDON GIL - Auxiliar Administrativo, MARYURI GOMEZ LOPEZ - Auxiliar Administrativo, Carolina Del Pilar Gonzalez Leyva - Director (a) Operativo (a) De Control Fisico, CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ LOPERA - Secretaria De Planeacion

