

Pereira, 03 de Mayo de 2018

PCH-564-2018

Doctor

**HAROL ALEJANDRO CALDERÓN HOYOS**

Secretario de Infraestructura

Municipio de Pereira

Ref: Contrato de Obra No 1633 Construcción Plan de Obras 2013-2015. Grupo 2: Anillo Longitudinal sector sur (Calle 32 Av. Belalcázar) - Corredor mixto carrera 12 bis desde la calle 3 a la calle 13 - Adecuación carriles existentes Av. Ferrocarril e intersección calle 13 con Av. Ferrocarril.

Asunto: Saldo disponibilidades presupuestales Sectores 1 y 3.

Cordial saludo

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría objeto del contrato de la referencia, el Consorcio PCH como contratista Interventor ha venido cuantificando y avalando las cantidades de obra ejecutadas por el contratista tanto en el sector 1 Anillo Longitudinal como en el sector 3 Intersección calle 13, con el fin de realizar las actas parciales de pago de acuerdo a las condiciones del contrato.

Dado que en el contrato de la referencia las partes contratantes han suscrito modificaciones tanto en valor como en tiempo, en las condiciones que resumen a continuación:

**MODIFICACIONES EN VALOR:**

Valor inicial contrato	: \$27.872.204.141
Adición 1	: \$ 40.000.000
Adición 2	: \$ 5.871.996.643
Provisión para ajustes	: \$ 733.611.000
Valor actual contrato	: \$34.517.811.784

**MODIFICACIONES EN TIEMPO:**

Fecha de iniciación contrato	: Abril 7 de 2015
Plazo del contrato	: Diecinueve (19) meses
Prórroga No.1	: Once (11) meses
Prórroga No.2	: Dos (2) meses
Prórroga No.3	: Veinticinco (25) días
Prórroga No.4	: Un (1) mes
Prórroga No.5	: Quince (15) días
Prórroga No.6	: Siete (7) meses
Nueva fecha de terminación	: Septiembre 14 de 2018

Calle 7 No.14-23 Pereira PBX. 3254746 - 3117097463  
consorciopch@gmail.com


De acuerdo a lo anterior, es necesario conocer el monto de las reservas para cada sector y los remanentes de las disponibilidades presupuestales para cada adición de recursos realizadas, con el fin de conocer por dónde se cancelarán las diferentes actas parciales de obra ejecutadas, dado que las mismas obedecen no solo a diferentes sectores, sino se tienen entendido a diferentes reservas de acuerdo al origen de los recursos.

Para ello, de manera atenta, estamos solicitando sus buenos oficios para solicitar a la dependencia correspondiente se suministre los siguientes datos de acuerdo a las modificaciones anteriormente descritas:

CONCEPTO	MONTO	CERTIFICADO DISPONIBILIDAD	PAGOS ACUMULADOS	SALDO
Valor inicial contrato	\$ 27.872.204.141	No. 2228 del 13/03/2015		
Adición 1	\$ 40.000.000	No. 532 del 28/03/17		
Adición 2	\$ 5.871.996.643	No 2831 del 14/02/18		
Provisión para ajustes	\$ 733.611.000	No 2831 del 14/02/18 Rubro No. 30959		

Lo anterior con el fin de evitar reprocesos en el trámite de los pagos para el contratista que afecte el flujo de inversión del proyecto y la disponibilidad de recursos para la ejecución de las obras remanentes.

Quedamos atentos cualquier inquietud al respecto.

  
**JAVIER HERNÁNDEZ PANTOJA**  
Director Interventoría  
CONSORCIO PCH

Proyecto: O. Andrés Aguirre – Residente de Interventoría

C.C: Ing. Milton Hurtado - Coordinador Proyecto Secretaría Infraestructura  
Archivo



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	04 de mayo de 2018	<b>Número de radicado:</b>	20185
<b>Tipo de documento:</b>	Externas	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	JAVIER HERNANDEZ PANTOJA.		
<b>Descripción o asunto:</b>	SALDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTALES SETORES 1 Y 3	<b>Tiempo de respuesta (días):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	MILTON HURTADO GARCIA - Director Operativo De Obras De Infraestructura Y Equipamiento, HAROL ALEJANDRO CALDERON HOYOS - Secretario (a) De Infraestructura	<b>Copia a:</b>	-

