



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Pereira, 9 de diciembre de 2019.

Doctor(a)

**JAIME WAINER RUIZ RENTERIA**

Secretaria de Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Presente

Asunto: Informe de ejecución del contrato No. 5208 del 1 de noviembre de 2019.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

<b>Contrato:</b>	No. 5208 de 2019.
<b>Nombre e identificación del Contratista:</b>	LA COMPUTIENDA S.A.S Nit, 900.885.138-1
<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PUNTOS DE RED DE DATOS, PUNTOS ELÉCTRICOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LA ADECUACIÓN DE LAS REDES EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA
<b>Valor:</b>	\$105.597.125
<b>Plazo:</b>	Cuarenta y cinco (45) días
<b>Fecha acta de inicio:</b>	6 de Noviembre de 2019.
<b>Fecha de terminación:</b>	31 de Diciembre de 2019.
<b>Pagos realizados a la fecha:</b>	\$0.
<b>Saldo pendiente por ejecutar:</b>	\$105.597.125

Que de acuerdo a contrato inicial se modifica la distribución de los de acuerdo a los valores ajustados a la oferta, teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestal de las Secretarías para sede vinculada con relación al Contrato de Suministro quedando así:

ADECUACIÓN DE PUNTOS Y ELEMENTOS				
UBICACIÓN	PALACIO MPAL	CEDE KENNEDY	COMPETITIVIDAD	CULTURA
PUNTOS DE RED	20	35		13
PUNTOS ELECTRICOS	20	37	0	0
TABLERO ELECTRICO	0	1	0	0
RACK 1,20 MTS PARED	0	1	0	0
PACH PANEL 48P Y 24P	1	1	0	1
ORGANIZADOR	0	1	0	3
PACH CORD 3 MT	20	20		11



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

PACH CORD 1 MT	20	40		4
ROUTER AP 2 o 4 antenas	0	0	5	0
SWITCH 48 PTOS	1	0	1	2
SWTCH PTOS INTELIGENTE	0	1	7	0

**105.597.125**

Por medio de la presente se entrega informe parcial a fecha de las siguientes áreas:

**Palacio Municipal:**

Se informa que a la fecha los 20 puntos de datos y eléctricos del sexto piso de la Alcaldía ya están operativos y funcionando, estos puntos de datos incluyendo el de desarrollo rural ya están marcados, Está pendiente de realizar certificación de puntos de datos. *Se adjunta informe parcial.*

**Cultura:**

Se terminaron la semana anterior los trabajos en el centro cultural Lucy Tejada, en estas oficinas se instalaron 13 puntos de datos; Queda pendiente de instalar esta semana el punto de dato en el teatro Santiago Londoño.

**CEDE Kennedy:**

Se realizó desmonte de rack, canaletas y cableado actual. Se adjunta informe técnico

**Competitividad:**

Los elementos que corresponden al área de competitividad, se entregaron en su totalidad en días anteriores.

Se adjuntan actas de entregas con la totalidad de elementos entregados

Para constancia se Firma en Pereira a los 9 días del mes de diciembre de 2019.

**JAIME WAINER RUIZ RENTERIA**  
Secretario de TIC  
Delegado del Alcalde

**CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO**  
Interventor y/o Supervisor

**CLAUDIA MARITZA MEJIA PORRAS**  
**LA COMPUTIENDA S.A.S**

Revisión Abogado Secretaria \_\_\_\_\_