



<http://saia.pereira.gov.co>

Pereira, Junio 16 de 2016

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: 27986-2016

Fecha: 15/06/2016-10:29:57

Recibido por: SANDRA HELENA BETANCOURT APÍSTIZABAL

Destino: Despacho del Alcalde

Dr.

JUAN PABLO GALLO MAYA

Alcalde de Pereira

Ciudad

Ref : Contrato 1634 de 2015 CONSTRUCCION PLAN DE OBRAS 2013-2015, GRUPO 1: 1) INTERSECCIÓN UTP-CANAÁN, 2) INTEGRACIÓN PEATONAL, CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, 3) INTERSECCIÓN BAVARIA 4) CALLE 8 NORTE-CALLE 8 SUR, 5) CALLE 9 NORTE, 6) SEGUNDO CARRIL MIXTO AVENIDA 30 DE AGOSTO, 7) CONEXIÓN DORADO – POBLADO.

Respetado Sr. Alcalde:

En consideración a que las obras comprendidas en el "Plan de Obras 2013-2015 Grupo I, denominadas hoy, VIAS PARA LA MOVILIDAD, asignadas al Consorcio Carril Bavaria, están en su etapa de culminación, y teniendo en cuenta, según los balances de obra realizados conjuntamente por la Interventoría y el Contratista, los recursos apropiados para el Contrato No.1634 de 2015, no son suficientes para la total terminación de los trabajos, nos dirigimos a Usted con el objeto de darle a conocer el estado presupuestal del mismo.

En fecha Mayo 31 de 2016, según oficio No. 230 del Consorcio INGEPEREIRA, Interventor del Proyecto, dirigido al Dr. Mauricio Restrepo Londoño, se solicitan recursos adicionales por valor de mil cuatrocientos millones (\$1.400.000.000).

Hasta la fecha no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la Administración Municipal, y teniendo en cuenta que solo quedan 3 Hitos en ejecución que son: CONEXIÓN DORADO - POBLADO, INTERSECCION UTP - CANAAN, e INTEGRACION PEATONAL CENTRO TRADICIONAL COMUNA ORIENTE Y GENERACION DE ESPACIO PUBLICO, observamos lo siguiente:

---

Calle 11 No. 12-B-17 Av. Circunvalar - Tel: 3359422 - Cel: 314 6172239 - Pereira - Rda.  
consorciocb2015@gmail.co



El Hito CONEXIÓN DORADO – POBLADO solo está pendiente de un tramo de carpeta asfáltica para dar al servicio a la comunidad, de acuerdo con el avance de obra esto está previsto para el 30 de junio de 2016. El Hito INTEGRACION PEATONAL COMUNA ORIENTE - CENTRO TRADICIONAL, se encuentra en el 30% de ejecución, y la INTERSECCION UTP - CANAAN, está un 85% de su ejecución en obra física.

Dado que el ritmo de avance de las obras en el hito INTERSECCION UTP – CANAAN es adecuado para la terminación de las mismas dentro del plazo contractual, teniendo previsto la entrada en servicio para el próximo 25 de julio de 2016, le proponemos cubrir los recursos faltantes de las mismas utilizando parte de la asignación presupuestal destinada para el hito INTEGRACION PEATONAL COMUNA ORIENTE - CENTRO TRADICIONAL.

Lo que implica que las obras del hito INTEGRACION PEATONAL COMUNA ORIENTE - CENTRO TRADICIONAL, no quedaran ejecutadas en su totalidad hasta tanto la Administración Municipal asigne los recursos faltantes.

Agradecemos su atención y autorización a la propuesta planteada.

Atentamente.

JUAN CARLOS DE LOS RÍOS PINEDA

Representante Legal (S)

Consorcio Carril Bavaria

Anexo: Fotografía estado actual de obra hito Intersección UTP – CANAAN, fecha junio 14 de 2016.

Copia: Ingeniero Mauricio Restrepo Londoño, Secretario de Infraestructura – Ingeniero Álvaro Millán, Director Interventoría Consorcio Ingepereira.



<b>Clasificación</b>	Petición ó Tutela		
<b>Fecha de radicación:</b>	16 de junio de 2016	<b>Número de radicado:</b>	27966
<b>Tipo de documento:</b>	CONSULTA DE DOCUMENTOS	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	JUAN CARLOS DE LOS RIOS PINEDA,.-		
<b>Descripción o asunto:</b>	CONTRATO	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	3
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MENESES - Secretaria Ejecutiva	<b>Copia a:</b>	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura

