



Versión: 01

Fecha de Vigencia: Octubre 17 de 2017

Pereira, 19 de junio de 2019.

Doctor(a)

JAIME WAINER RUIZ RENTERIA

Secretario Secretaria de Tecnologías de la información y la comunicación.

Presente

Asunto: Informe de ejecución del contrato interadministrativo No. 2661 de 2661.

Cordial saludo,

En calidad de supervisor(a), presento informe de ejecución del contrato del asunto, con la siguiente información:

Contrato:	Interadministrativo No. 2661 de 2019.
Nombre e identificación del Contratista:	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
Objeto:	Servicio de mantenimiento y operación de las zonas Wifi urbanas y rurales del Municipio de Pereira e instalación, mantenimiento y operación de nuevas zonas wifi en el Municipio de Pereira
Valor:	\$1.419.859.406
Plazo:	Nueve (9) meses
Fecha acta de inicio:	04 de Abril de 2019.
Fecha de terminación:	31 de Diciembre de 2019.
Pagos realizados a la fecha:	\$157.762.156
Consumos Mayo y Junio:	\$ 315.524.312
Saldo pendiente por ejecutar al 30 de Junio de 2019:	\$ 946.572.938

Es de anotar que a la presente fecha se ha realizado la instalación y puesta en Funcionamiento de las zonas wifi ubicadas en los siguientes sectores:

ITEM	ZON WIFI
1	CARACOL: Manzana 5 casa 23, caseta comunal vía Armenia
2	LA LAGUNA: Cancha de futbol, Barrio La laguna, vía entro recreacional el vergel-entrada Colegio Deogracias Cardona,
3	LAGUNETA: Escuela vereda Laguneta, km 14 vía Armenia
4	REMANSO GUAYABAL: Manzana 110 casa 1 carrera 35 Barrio Remanso-Guayabal



INSTALACION ZONA WIFI LA LAGUNA

En la zona wifi la laguna, se realizó instalación del gabinete, del mástil, instalación de acometida, y puesta a tierra así como el equipo AP y el acceso de Internet; Actualmente se cuenta con el radicado número 5304505 de solicitud de conexión a la red eléctrica.

Se incluye evidencia del gabinete y del AP instalado en este sitio.





INSTALACION ZONA WIFI GUAYABAL REMANSO

En la zona wifi Guayabal, se realizó instalación del gabinete, del mástil, instalación de acometida, y puesta a tierra así como el equipo AP y el acceso de Internet; Actualmente se cuenta con el radicado número 5304505 de solicitud de conexión a la red eléctrica.

Se incluye evidencia del gabinete y del AP instalado en este sitio.



INSTALACION ZONA WIFI LAGUNETA

En la zona wifi Laguneta, se realizó instalación del gabinete, del mástil, instalación de acometida, y puesta a tierra así como el equipo AP y el acceso de Internet; Actualmente se cuenta con el radicado número 5304505 de solicitud de conexión a la red eléctrica.

Se incluye evidencia del gabinete y del AP instalado en este sitio.







INSTALACION ZONA WIFI CARACOL LA CURVA

En la zona wifi Caracol la curva, se realizó instalación del gabinete, del mástil, instalación de acometida, y puesta a tierra así como el equipo AP y el acceso de Internet; Actualmente se cuenta con el radicado número 5304505 de solicitud de conexión a la red eléctrica.


Se incluye evidencia del gabinete y del AP instalado en este sitio.



Igualmente, el informe integral de Uso se adjunta promedios de los meses de abril y mayo de 2019 de 100 Zonas WIFI.



	Trafico Subida Mbytes	Trafico Bajada Mbytes	Trafico Uso MByts
PROMEIDO USO ABRIL	32725,05926	402076,6348	434801,694
PROMEDIO USO MES DE MAYO	32920,53704	371619,3241	404539,8611



A la presente fecha el proveedor ha dado cumplimiento a los alcances y obligaciones del contrato interadministrativo Nro. 2661 de 2019.

CESAR AUGUSTO CASTAÑO OBANDO
Supervisor.

Elaboró: Paula Andrea Zapata Villa – Auxiliar Administrativo.