



CONSORCIO INTERVENTORÍA VÍA DE ACCESO ANTLIA-AC S.A.S.

Bogotá D.C., Octubre 04 de 2017
CINP-BTA-405-0078-2415

Señores:
CONSORCIO DB MATECAÑA
Carlos Emilio Sánchez Arbeláez
Director de Obra
Carrera 14 No.11-50 Oficina 103
Santa Rosa de Cabal - Risaralda

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **46901-2017**
Fecha: 19/10/2017-14:55:15
Recibido por: (DE) TRUQUEE TAGUIJAE
Destino: (DE) Secretaria de Infraestructura
Anexos:

REF.: Contrato de Obra No. 3287 de 2017. Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental al contrato obras de urbanismo y exteriores de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional Matecaña.

ASUNTO: Solicitud de ensayos de laboratorio, Actividad lleno de muro mecánicamente estabilizado.

Cordial Saludo;

Debido a las actividades realizadas a la fecha esta Interventoría solicita se presenten los resultados de los ensayos de laboratorio según las normas y especificaciones técnicas de las actividades realizadas para el del muro mecánicamente estabilizado:

Restitución en afirmado cemento al 5% del peso.

- Se debe entregar el ensayo de laboratorio del peso específico del material según norma (INV E-228)
- Determinar el contenido de cemento según norma (INV E-617), mezclado.
- Realizar la caracterización de los agregados del material utilizado según normas:

(INV E-218), Desgaste.
(INV E-220), Perdida de solidez.
(INV E-125, INV E-126), Plasticidad.
(INV E-142), Compactación.
(INV E-123), Granulometría.

Muro armado en afirmado cemento al 3%.

- Se debe entregar el ensayo de laboratorio del peso específico del material según norma (INV E-228).
- Determinar el contenido de cemento según norma INV-617mezclado.
- Realizar la caracterización de los agregados del material utilizado según normas

(INV E-218), Desgaste.
(INV E-220), Perdida de solidez.
(INV E-125, INV E-126), Plasticidad.
(INV E-142), Compactación.
(INV E-123), Granulometría.

Suministro y compactación mecánica de material granular tipo afirmado para muro reforzado con geotextil.

AVDA 19#120-71 OF 104
TEL: 3562690-3562691
Bogotá-Colombia

Carlos Emilio Sánchez Arbeláez
Oct 9 - 2017
8:53 am.



**CONSORCIO INTERVENTORÍA ANTLIA-
VÍA DE ACCESO AC S.A.S.**

- Se debe entregar el ensayo de laboratorio del peso específico del material según norma (INV E-228).
- Realizar la caracterización de los agregados del material utilizado según normas:

(INV E-218), Desgaste.
(INV E-220), Perdida de solidez.
(INV E-125, INV E-126), Plasticidad.
(INV E-142), Compactación.
(INV E-123), Granulometría.

De igual manera se recuerda que estas actividades deben realizarse bajo la norma INVIAS y con los respectivos lineamientos descritos en las especificaciones del contrato para recibir el visto bueno y aprobación por parte de ésta Interventoría.

Cordialmente;


YUDY PATRICIA ROLON AMAYA
Representante Legal.

Elaboró: ATCD
Revisó: DFCC

C.C.: Alcaldía De Pereira; Milton Hurtado Garcia; Secretaria de Infraestructura; Carrera 7 No.18 – 55 – Pereira.



Clasificación	Petición ó Tutela		
Fecha de radicación:	09 de octubre de 2017	Número de radicado:	46901
Tipo de documento:	DERECHOS DE PETICION	Fecha de oficio entrante:	
Número de oficio entrante:			
Persona natural o jurídica:	YUDY PATRICIA ROLON AMAYA		
Descripción o asunto:	SOLICITUD DE ENSAYOS DE LABORATORIO	Tiempo de respuesta (días):	
Anexos físicos:		Descripción de anexos físicos:	
Anexos digitales:			
Destino:	MAURICIO RESTREPO LONDOÑO - Secretario (a) De Infraestructura	Copia a:	-

